



# PROVINCIA DI PRATO

**Registro generale n. 1354 del 14/10/2020**

**Determina senza Impegno di spesa**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:  
AREA TECNICA**

---

**SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto Intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato. Proroga del termine di ultimazione dei lavori. Cig:8273318DFB.  
CUP:I34I19000710003.

**Direttore dell'Area Bonciolini Rossella**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato**



**Determina N. 1354 del 14/10/2020**

**Oggetto: Intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato. Proroga del termine di ultimazione dei lavori. Cig:8273318DFB. CUP:I34I19000710003.**

**IL DIRETTORE DELL'AREA**


**Autorizzato:**

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera C.P. n. 7 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.";
- la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.";
- l'Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione.;"
- l'Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 "Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Performance-parte obiettivi. Approvazione";
- la Delibera C.P. n.12 del 29/06/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – Assestamento generale (var. n. 03/2020) e verifica degli equilibri del bilancio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione."
- l'Atto del Presidente n.67 del 30/07/2020 - "V Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 – Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000 – Approvazione";
- l'Atto del Presidente n.68 del 30/07/2020 - "IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte contabile- Approvazione";

**Vista** la determina n.486 del 23/04/2020, avente ad oggetto "Intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F. Datini di Prato. Presa atto aggiudicazione e dichiarazione di efficacia. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa. Cig:8273318DFB." con la quale si stabiliva, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto a favore dell' Impresa Costruzioni e Restauri Diddi Srl con sede legale in Pistoia (PT), 51100 Via delle Mura Urbane, 1, C.F. e P.IVA 01901710473 che ha offerto il ribasso del 29,89% concludente nell'importo di aggiudicazione di € 110.854,61 al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 29.570,98, comporta un importo contrattuale di € 140.425,59 oltre Iva;



**Richiamato** il contratto d'appalto stipulato in data 22/05/2020 - Rep. n°24 del 27/05/2020;

**Vista** la relazione di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI del Rup, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale lo stesso dichiara che:

- la richiesta di Proroga n° 1 è pervenuta con Ns. Prot. n. 8204 del 07/09/2020;
- visto il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Sara Di Simone in merito alla suddetta richiesta, acquisito con Ns. Prot. n. 8537 del 15/09/2020;
- vista la concessione di Proroga avvenuta con nota Ns. Prot. n. 8631 del 17/09/2020 con la quale si prorogavano i tempi per l'ultimazione dei lavori fino al 05/10/2020;
- visto che il D.LL. Ing. Sara Di Simone in data 24/09/2020 procedeva alla Sospensione dei Lavori, Ns. Prot. n. 9020 del 28/09/2020, in quanto è stata accertata la presenza di numerose lesioni in corrispondenza dell'intonaco armato di nuova realizzazione e che risulta quindi impossibile proseguire con le successive lavorazioni;
- visto che il D.LL. Ing. Sara Di Simone in data 06/10/2020 procedeva alla Ripresa dei Lavori, Ns. Prot. n. 95004 del 07/10/2020;
- a seguito della Sospensione e della Ripresa dei Lavori sopracitate, il nuovo termine dei lavori è posticipato al 16/10/2020;
- vista la richiesta di Proroga n° 2 del 06/10/2020, pervenuta con Ns. Prot. n. 9707 del 09/10/2020;
- visto il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Sara Di Simone in merito alla suddetta richiesta, acquisito con Ns. Prot. n. 9767 del 12/10/2020;
- Considerato:
  - che nel corso dei lavori si sono verificati eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali stabiliti, ovvero, è stata accertata la presenza di numerose lesioni in corrispondenza dell'intonaco armato di nuova realizzazione;
  - che a seguito dei vari sopralluoghi congiunti effettuati, è stata indicata una soluzione che permetta di non vedere le lesioni di cui sopra, dichiarando che comunque tale intonaco rimane operativo e funzionale a quanto previsto in progetto;

**Preso atto** della sopra citata relazione del Rup sottoscritta in data 14/10/2020 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- la richiesta di Proroga n° 2 del 06/10/2020, pervenuta con Ns. Prot. n. 9707 del 09/10/2020 e depositata in atti;
- il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Sara Di Simone in merito alla suddetta richiesta, acquisito con Ns. Prot. n. 9767 del 12/10/2020 e depositato in atti;


**Dato atto** che, come da allegata relazione, con nota del 14/10/2020, ritenute valide le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Sara Di Simone, è stata concessa, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell'art. 107, c. 5, del D.Lgs.50/2016, alla Ditta "**DIDDI Costruzioni e Restauri**" s.r.l. di Pistoia una proroga di **31** (trentuno) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **16/11/2020**;

**Dato atto** che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8273318DFB;
- il codice CUP dell'intervento è: I34I19000710003;
- il codice CUI dell'intervento è: L92035800488201900020;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il **Geom. Alessandro Lucchesi**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.



Visto l'art. 159 del D.P.R. 207/2010;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

**Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di prendere atto** della relazione di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI del Rup, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dallo stesso in data 14/10/2020;

**Di prendere atto** che, come da allegata relazione, con nota del 14/10/2020, ritenute valide le motivazioni adottate dall'impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Sara Di Simone, è stata concessa, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell'art. 107, c. 5, del D.Lgs.50/2016, alla Ditta "**DIDDI Costruzioni e Restauri**" s.r.l. di Pistoia una proroga di **31** (trentuno) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **16/11/2020**;

**Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il **Geom. Alessandro Lucchesi**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

**Di partecipare** il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

**Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

### IL DIRIGENTE

**Dott.ssa Bonciolini Rossella**