

Prato, 21 febbraio 2014

**OGGETTO: Verbale di somma urgenza** (art. 176 D.P.R. 207/2010) per interventi di ripristino dei dissesti rilevati a seguito dell'evento di piena del 10 - 11 febbraio 2014 a carico delle opere di difesa idraulica del fosso di Iolo, località Casale e Narnali, Comune di Prato.


Premessa. Il giorno 17 febbraio 2014 il personale tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica, nel corso del monitoraggio effettuato sul reticolo idraulico provinciale, intensificato a seguito dei ripetuti eventi di piena che hanno caratterizzato il periodo compreso fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2014, ha rilevato - nelle località richiamata in oggetto -, il peggioramento di alcuni dei dissesti a carico delle strutture arginali e delle difese di sponda del fosso di Iolo, oltre che un nuovo franamento lato fiume esteso circa 30 metri lineari, come risulta dal verbale redatto in data 17 febbraio 2014, allegato al presente documento.

Coerentemente con le disposizioni ricevute dal Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, arch. Carla Chiodini, la sottoscritta arch. Monica Longo, funzionario tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica, ha provveduto a contattare l'impresa Diddi Carlo Alberto s.a.s. di Pistoia, per verificarne la disponibilità ad effettuare gli interventi di ripristino necessari a ricostituire l'integrità delle opere di difesa idraulica e a garantire il regolare deflusso delle acque.

È stato pertanto effettuato un sopralluogo congiunto nel corso del quale, riscontrata la pericolosità della situazione esistente, ed al fine di scongiurare qualunque ulteriore evoluzione dei dissesti, tale da mettere a rischio un'area fortemente antropizzata, sulla quale insistono abitazioni, infrastrutture ed attività produttive, è stato deciso di provvedere - nei tratti interessati dai dissesti, come precisato ed indicato all'impresa nel corso del sopralluogo - agli interventi di seguito descritti:

- rimozione dei materiali franati in alveo, da impiegare, se possibile, nell'esecuzione dei lavori;
- realizzazione di fondazione e di nuovo muro di sponda in massi ciclopici, raccordati alla muratura in pietrame preesistente ed a questa allineati;
- ricostituzione del corpo arginale, ovvero della sponda, secondo gli allineamenti imposti dalle sezioni contigue a quelle interessate dai franamenti; riprofilatura dei tratti oggetto d'intervento.

La sottoscritta arch. Monica Longo ha pertanto richiesto al legale rappresentante dell'impresa Diddi Carlo Alberto s.a.s. di Pistoia la disponibilità ad intraprendere i lavori necessari, ricevendo la garanzia di un tempestivo avvio delle attività.



Considerati pertanto gli interventi da realizzare, come sopra descritti; visti il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, cui si fa specifico riferimento per richiamare le circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176, che non consentono alcun indugio nel rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità; valutato inoltre che la situazione in atto potrebbe andare incontro ad ulteriori evoluzioni negative, anche a seguito di nuovi eventi meteorologici avversi, con il presente verbale di somma urgenza, come di seguito confermato e sottoscritto:

1. gli interventi di ripristino in oggetto vengono dichiarati urgenti ed indifferibili;
2. viene disposto di dare immediatamente corso ai lavori e gli stessi vengono consegnati all'impresa Diddi Carlo Alberto s.a.s. di Pistoia, con la quale sono stati definiti accessibilità delle aree, natura delle opere da eseguire e materiali da impiegare;
3. viene stabilito che, a partire dalla data del presente verbale, i lavori dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica nel più breve tempo possibile, comunque entro 45 giorni naturali e consecutivi, secondo le indicazioni impartite dal personale tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica;
4. viene stabilito che tutte le lavorazioni riferite al presente verbale verranno contabilizzate a misura, secondo i prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi già consegnato all'impresa al rappresentante dell'impresa in corso di sopralluogo - tratto dai prezzi ufficiali di riferimento per la stazione appaltante, ovvero il prezzario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria ed il prezzario Regione Toscana lavori pubblici -, rispetto ai quali l'impresa Diddi Carlo Alberto offre un ribasso del  $\% (18,05\%)$

Il Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo

*arch. Carla Chiodini*

Il funzionario del Servizio Tutela Idrogeologica

*arch. Monica Longo*

Il sig. Carlo Alberto Diddi, nella sua qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, con sede legale in via delle Mura Urbane 1 a Pistoia, P.IVA e C.F. 01701420471, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché di tutti gli obblighi assunti dall'impresa, e di accettare la consegna dei lavori senza sollevare eccezioni.

L'Impresa per accettazione

*sig. Carlo Alberto Diddi*