

**OGGETTO: Verbale di somma urgenza** (art. 176 D.P.R. 207/2010) per interventi di ripristino dei dissesti rilevati su vari tratti del reticolo idraulico provinciale durante l'evento meteo del 20/21 ottobre 2013.

Il giorno 21 ottobre 2013 la sottoscritta arch. Monica Longo, funzionario tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica, ed il personale di polizia idraulica dello stesso Servizio, si sono recati - su segnalazione della Sala Unificata di Protezione Civile di Prato - in località Caserane, nel Comune di Prato. Hanno riscontrato una falla nella sommità arginale del torrente Ombrone, causata dalle forti pressioni generate dal passaggio della piena, per un'estensione di circa 3 metri lineari, dalla quale stava fuoriuscendo l'acqua del torrente Ombrone. Constatata la situazione di pericolo, tale da non consentire alcun indugio, è risultato necessario, al fine di rimuovere qualunque pregiudizio alla pubblica incolumità, effettuare il seguente intervento, che è stato immediatamente disposto come dettagliato in seguito:

- chiusura della falla sulla sommità arginale e della buca creatasi per erosione al piede del muro d'argine lato campagna mediante la posa in opera di massi di scogliera; protezione del tratto in questione con la posa in opera di teli impermeabili.

Sono stati inoltre rilevati i seguenti dissesti, anch'essi riconducibili al repentino sopraggiungere della piena su tutto il reticolo:

1. il franamento di un tratto di arginatura sul torrente Ombrone per un'estensione di circa 65 metri lineari, che ha causato una evidente riduzione della sezione del corpo arginale;
2. l'ulteriore aggravio dei franamenti di alcuni tratti di arginatura sul torrente Bagnolo, per un'estensione di circa 100 metri lineari, uno dei quali, esteso circa 15 metri lineari, ha causato lo scivolamento dei lastroni in pietra - posti a rivestimento della scarpata arginale lato fiume - sul fondo dell'alveo;
3. il peggioramento del franamento di una porzione di corpo arginale sul torrente Ombrone per un'estensione di circa 20 metri lineari.


Per risolvere la criticità di cui al punto 1. si è evidenziata la necessità di effettuare il seguente intervento:

- posa in opera di scogliera a rivestimento dell'argine, sull'intero tratto, per un'altezza di almeno tre metri dal muro in scogliera.

Per risolvere le criticità di cui al punto 2. e 3. riguardanti il torrente Bagnolo ed il torrente Ombrone è risultato necessario provvedere:

- innanzitutto alla protezione dei tratti dissestati con la posa in opera di teloni impermeabili, quindi alla rimozione dei lastroni lapidei franati in alveo ed alla successiva sistemazione degli stessi - laddove possibile - sulla superficie dell'arginatura lato fiume.

La sottoscritta arch. Monica Longo, funzionario del Servizio Tutela Idrogeologica, in relazione a quanto sopra esposto, ha provveduto immediatamente a contattare l'impresa Fratelli Sallei - qualificata per i lavori di cui al presente verbale, appartenenti alla categoria OG 8, Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, quindi in possesso delle capacità tecniche per l'esecuzione degli interventi - che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i necessari interventi di ripristino e protezione delle opere di difesa idraulica.



Considerato pertanto il quadro complessivo degli interventi da realizzare sui diversi tratti, come sopra descritti, e visti il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, cui si fa specifico riferimento per richiamare le circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176, che non consentono alcun indugio nel rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

Visto inoltre il quadro delle situazioni in atto e la possibile evoluzione negativa dei fenomeni, con il presente verbale di somma urgenza, come di seguito confermato e sottoscritto:

- gli interventi di cui all'oggetto vengono dichiarati urgenti ed indifferibili.
- viene disposto di dare immediatamente corso ai lavori e gli stessi vengono consegnati all'impresa Fratelli Sallei - subito intervenuta su richiesta della sottoscritta -, con la quale sono stati definiti natura delle opere da eseguire e materiali da impiegare;
- viene stabilito che, a partire dalla data del presente verbale, i lavori dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica nel più breve tempo possibile. Il tempo utile per ultimare i lavori viene fissato in 50 giorni naturali e consecutivi, pertanto essi dovranno essere compiuti entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2013;
- viene stabilito che tutte le lavorazioni riferite al presente verbale verranno contabilizzate a misura, secondo i prezzi unitari riportati nel prezzario ufficiale di riferimento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, rispetto ai quali l'Impresa Fratelli Sallei offre un ribasso del 18%.

Il funzionario del Servizio Tutela Idrogeologica

*arch. Monica Longo*

Visto: Il Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo

*arch. Carla Chiodini*

Il sig. Alessandro Sallei, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Fratelli Sallei, con sede legale in via di Chiari, 1 a Pescia (PT), dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché di tutti gli obblighi assunti dall'impresa, e di accettare la consegna dei lavori senza sollevare eccezioni.

**RLI** Impresa per accettazione  
**SALLEI**  
Alessandro Sallei  
Amministratore Unico  
Prato, 21/10/2013