



# Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio

Sede legale: Via Traversa della Vergine, 81 Pistoia (C.F. - P. I.V.A. 01383150479)  
Area amministrativa 0573/50.11.Fax. 0573/97.52.81  
[www.cbombroncbisenzio.it](http://www.cbombroncbisenzio.it)


Pistoia, 05/01/2014

PROT. N.

SPETT.LE PROVINCIA DI PRATO  
C.A. ARCH. CARLA CHIODINI  
  
TEL.  
  
FAX. 0574 527712  
0574 534281

DA CONSORZIO DI BONIFICA  
OMBRONE P.S.E. - BISENZIO  
  
TEL.  
  
FAX. 0573 975281

N. PAGINE COMPRESA LA PRESENTE 5



Oggetto: VERBALE DI SOMMA URGENZA FOSSO FICARELLA


Si trasmette in allegato il verbale in  
oggetto, in sostituzione di quello inviato  
in precedenza.

Distinti Saluti

10209

PROVINCIA DI PRATO  
ADD PPO  
- 7 GEN. 2014  
Prot. N. 213 + All.  
IC 18/1.2.2 - 2014

VERBALE 1 – Prot. n. 53 del 05/01/2014



**Consorzio di Bonifica Ombrone P.se – Bisenzio**

Via Traversa della vergine, 81 – 51100 PISTOIA

\* \* \*

**OPERE IDRAULICHE DI III CATEGORIA**

\* \* \*

**ROTTURA ARGINALE SPONDA SINISTRA DEL FOSSO FIGARELLO,**

**200 m CIRCA A MONTE DI VIA MOZZA PER L'OMBRONE**

**IN COMUNE DI PRATO**

\* \* \*

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(art. 176, D.P.R. 207/2010)

**PREMESSO:**

- Che nei giorni 4 e 5 Gennaio 2014, il territorio pistoiense e pratese è stato interessato da intense ed abbondanti precipitazioni;
- Che in data 5 Gennaio 2014 è pervenuta dalla Sala di Protezione Civile della Provincia di Prato specifica segnalazione con richiesta di sopralluogo urgente sul Fosso Ficarello, in località Iolo (Prato);
- Che in data 5 Gennaio 2014 il sottoscritto Ing. Nicola Giusti ha effettuato un sopralluogo sulla sponda sinistra del F. Ficarello circa 200,00 metri a monte del ponte di Via Mozza per l'Ombrone, in loc. Iolo di Prato;
- Che lo scrivente ha verificato la rottura dell'argine sinistro del F. Ficarello circa 200,00 metri a monte di Via mozza per l'Ombrone, con fuoriuscita della corrente di piena ed allagamento dei terreni circostanti a campagna;

VERBALE 1 – Prot. n. 53 del 05/01/2014

**CONSIDERATO:**

- Che le arginature del Fosso Ficarello nel tratto in oggetto svolgono una primaria funzione di salvaguardia contro il rischio idraulico da esondazione per tutto il territorio circostante;

- Che si rilevano seri danni al corpo arginale con fuoriuscita in atto delle acque di piena verso la campagna e potenziale interessamento di viabilità di primario interesse comunale e di edifici residenziali immediatamente adiacenti;

- Che sono ancora in atto precipitazioni di media intensità su tutto il territorio pratese e quindi sul bacino idrologico di riferimento del corso d'acqua oggetto di criticità;

**Tutto ciò considerato e premesso,**

Il tecnico Dott. Ing. Nicola Giusti in data 5 Gennaio 2014 si è recato sul posto ed ha constatato quanto di seguito riportato:

- Rottura dell'argine sinistro del Fosso Ficarello, per un'estesa di circa 10,00 m lineari e per circa metà altezza dal piano campagna circostante;

- Fuoriuscita di acqua dal Fosso Ficarello, con allagamento dei terreni adiacenti;

- La gravità della situazione è tale da richiedere indifferibili lavori di ripristino delle difese di sponda, onde evitare danni a persone e/o cose;

- Risulta necessario attivare l'immediata apertura della cassa di espansione di Lavacchione, al fine di ridurre il tirante di piena nel corso d'acqua in oggetto;

- I lavori necessari, per eseguire il pronto intervento finalizzato alla

VERBALE 1 – Prot. n. 53 del 05/01/2014

messa in sicurezza delle arginature, corrispondono ad una spesa di circa € 50.000,00 onnicomprensivi, che potranno essere più esattamente stimati solo al momento della redazione di una perizia giustificativa, accompagnata da un computo degli interventi di ripristino delle condizioni di officiosità delle difese di sponda, e possono così riassumersi:

- a) Realizzazione di massicciata in ghiaia, previa stesa di telo in geotessuto, al piede arginale a campagna, per l'accesso ai luoghi di intervento dalla viabilità comunale esistente con i mezzi d'opera;
- b) Ricostruzione e rafforzamento del corpo arginale con scogliera di massi ciclopici e terra asciutta, a mezzo di escavatore cingolato;
- c) Posa in opera di telo protettivo in nylon, contro l'erosione da parte della corrente in caso di ulteriori eventi di piena;

Per tutto quanto sopra, visto l'art. 176 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il sottoscritto dott. Ing. Nicola Giusti,

**DICHIARA CHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO**

**RICORRONO GLI ESTREMI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL CITATO**

**ARTICOLO 176**

Il Direttore del Consorzio, stante la somma urgenza, vorrà affidare i lavori a Trattativa Privata ad Impresa di fiducia, a termine dell'art. 176 del Regolamento di cui al DPR 207/2010.

L'intervento in questione è stato autorizzato con nota prot. N. 55 del 05/01/2014 da parte del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Prato, che ne disporrà anche la relativa copertura finanziaria.

VERBALE 1 – Prot. n. 53 del 05/01/2014

Pistoia, li 5 Gennaio 2014

IL R.U.P.

IL TECNICO

Dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi

Dott. Ing. Nicola Giusti



Pistoia, li 5 gennaio 2014

Si autorizza l'esecuzione degli interventi con relativa copertura finanziaria.

Per la Provincia di Prato

LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DEBITI  
DATA' SOSPESA AL CONSIGLIO  
PROVINCIALE TENENDO LE PREVISIONI  
DA LEGGE PER IL RACCOMANDATO  
"DEBITI FUORI BILANCIO"