

PROVINCIA DI PRATO  
Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo  
Servizio Tutela Idrogeologica

Via Benedetto Cairoli, 25 - 59100 Prato  
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534228

Prato, 21 febbraio 2014


**OGGETTO:** Verbale di somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010) per interventi di ripristino dei dissesti a carico delle strutture arginali rilevati a seguito dell'evento di piena del 10 - 11 febbraio 2014 sul torrente Ombrone in località Case Coveri, in Comune di Prato.

Premessa. Il giorno 17 febbraio 2014 il personale tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica, nel corso del monitoraggio effettuato sul reticolo idraulico provinciale, intensificato a seguito dei ripetuti eventi di piena che hanno caratterizzato il periodo compreso fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2014, ha rilevato - nella località richiamata in oggetto -, il peggioramento di alcuni dei dissesti a carico delle strutture arginali e delle difese di sponda del torrente Ombrone, oltre che nuovi cedimenti, come di seguito descritto:

1. Circa 150 metri a monte del centro abitato, in sinistra idraulica del torrente Ombrone. Diversi franamenti di sponda, estesi ognuno circa 35 metri lineari, interessano il tratto di arginatura immediatamente sottostante la viabilità comunale, che rappresenta l'unico accesso carrabile alla località, nella quale risiedono circa 25 famiglie. Tali dissesti, già rilevati a seguito dell'evento meteo del 18 marzo 2013 e pertanto inseriti fra quelli oggetto di ripristino nel corso della progettazione degli "Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Ombrone e suoi affluenti" - lotto OM.02, si sono considerevolmente aggravati ed estesi, andando a minacciare l'integrità dell'opera idraulica e, di conseguenza, della strada soprastante;
2. Un ulteriore nuovo tratto dissestato, esteso per 30 - 40 metri lineari, è localizzato pochi metri a valle dell'abitato di Case Coveri; riguarda anche esso l'arginatura in sinistra idraulica del torrente Ombrone, che - a causa di un cedimento esteso fino alla sommità arginale -, risulta essere particolarmente esposta a rischio di rottura nell'eventualità che si verificassero nuovi eventi di piena.

Della situazione in atto è stato immediatamente informato il Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, arch. Carla Chiodini, che - valutata la pericolosità della situazione, considerata l'urgenza di porre in essere ogni attività necessaria a ripristinare le opere di difesa idraulica e a garantire il regolare deflusso delle acque -, ha dato disposizioni al funzionario tecnico del Servizio di contattare imprese in possesso delle capacità tecniche e prontamente disponibili ad eseguire i lavori necessari e di provvedere alla redazione del verbale di somma urgenza allegato al presente documento.

LL. COSTRUZIONI SRL  
AMMINISTRATORE UNICO



Evidenziato che i dissesti descritti al punto 1 appartengono ai tratti il cui ripristino è stato affidato all'impresa L.L. Costruzioni di Lucca con D.D. 4673 del 17/12/2013, mentre al punto 2 sono descritti i dissesti rilevati su sezioni limitrofe del corso del torrente Ombrone, da ripristinare con modalità del tutto analoghe ed in un contesto nel quale risulta essere preferenziale l'intervento di un'unica impresa, viste le limitate possibilità d'accesso all'area, essendo in corso di perfezionamento la sottoscrizione del contratto d'appalto con la L.L. Costruzioni, si è ritenuto di contattare la stessa impresa per verificarne la capacità e disponibilità d'intervento in regime di somma urgenza.

In data 19/02 si è svolto un incontro presso gli uffici dell'Amministrazione - presenti il Segretario della Provincia di Prato, dott. Massimo Migani; il Direttore ed il funzionario tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica; il geom. Andrea Solenni, legale rappresentante della L.L. Costruzioni; l'ing. Iacopo Mazzoni, tecnico incaricato dall'Amministrazione provinciale della progettazione e direzione lavori per gli "Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Ombrone e suoi affluenti" -, nel corso del quale sono stati chiariti gli aspetti relativi ai contenuti da integrare nel contratto da sottoscrivere a seguito di una esecuzione in somma urgenza di una parte dei lavori.


Avendo il geom. Andrea Solenni fornito garanzie in merito alla disponibilità da parte dell'impresa ad intraprendere tempestivamente le attività di somma urgenza di cui sopra, in data 21/02 è stato svolto un sopralluogo in località Case Coveri - presenti il personale tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica, il geom. Andrea Solenni e l'ing. Iacopo Mazzoni -, nel corso del quale sono stati chiariti gli aspetti tecnico - logistici dei lavori da eseguire.

Ritenuto pertanto di dover dare corso alle attività di ripristino, consistenti in:

- posa in opera di massi ciclopici a protezione della sponda, su fondazione di adeguata dimensione, per l'intera superficie dei tratti interessati da dissesti, per un'estensione complessiva di circa 120 metri lineari; ricostruzione dell'argine in terra soprastante e, laddove necessario, riprofilatura e regolarizzazione delle superfici della scarpata.

Visti il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, cui si fa specifico riferimento per richiamare le circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176, che non consentono alcun indugio nel rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, considerato peraltro che la situazione in atto potrebbe andare incontro ad ulteriori evoluzioni negative, anche a seguito di nuovi eventi meteorologici avversi, con il presente verbale di somma urgenza, come di seguito confermato e sottoscritto:

L.L. COSTRUZIONI SRL  
AMMINISTRATORE UNICO



- i lavori di ripristino precedentemente descritti, da estendere ai tratti del lotto OM.02, secondo la definizione ad essi assegnata nel progetto esecutivo degli "Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Ombrone e suoi affluenti", nonché all'ulteriore tratto dissestato (punti 1, 2 del presente documento), vengono dichiarati urgenti ed indifferibili;
- viene disposto di dare immediatamente corso ai lavori e gli stessi vengono consegnati all'impresa L.L. Costruzioni di Lucca, che si impegna ad eseguirli secondo modalità già individuate nel progetto acquisito in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Ombrone e suoi affluenti" ed in attuazione degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, ing. Iacopo Mazzoni, che terranno conto dello stato dei luoghi, modificato a seguito degli eventi di piena, e ne daranno adeguata restituzione nella documentazione contabile;
- viene stabilito che tutte le lavorazioni riferite al presente verbale verranno contabilizzate a misura - secondo i prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'impresa affidataria, pari al 22,78 % - e realizzate nel rispetto delle modalità esecutive disciplinate dal capitolato speciale d'appalto di cui al progetto stesso;
- il tempo utile per ultimare le lavorazioni oggetto del presente verbale viene fissato in 50 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del documento stesso;
- viene stabilito che le lavorazioni di cui al presente verbale di somma urgenza saranno oggetto di apposita perizia giustificativa, da redigersi da parte del Direttore dei lavori, i cui contenuti andranno ad informare il contratto da sottoscrivere fra l'Amministrazione provinciale e la L.L. Costruzioni.

Il presente documento, finalizzato all'esecuzione degli interventi di somma urgenza descritti in precedenza - punti 1, 2 - costituisce pertanto processo verbale di consegna limitatamente alle attività e lavorazioni necessarie per l'esecuzione degli stessi. Con verbale successivo, in riferimento al complesso degli "Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Ombrone e suoi affluenti", verrà effettuata la consegna dei lavori per le parti rimanenti. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,  
arch. Carla Chiodini

Il funzionario tecnico del Servizio Tutela Idrogeologica  
arch. Monica Longo  
Il Direttore dei lavori  
ing. Iacopo Mazzoni




PROVINCIA DI PRATO  
Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo  
Servizio Tutela Idrogeologica

Via Benedetto Cairoli, 25 - 59100 Prato  
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534228

Il geom. Andrea Solemni, in qualità di legale rappresentante dell'impresa L.L. Costruzioni di Lucca, C.F. e P.IVA  
02153360462, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti  
l'esecuzione dei lavori, nonché di tutti gli obblighi assunti dall'impresa, e di accettare la consegna dei  
lavori senza sollevare eccezioni.

L'Impresa per accettazione

*geom. Andrea Solemni*

  
L.L. COSTRUZIONI SRL  
AMMINISTRATORE UNICO

