



DL-4

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

DIREZIONE LAVORI

EN7 s.r.l. www.en7.it

Via Bagni di Mario, 13 40136 Bologna

Tel: +39 051.4127916 Fax: +39 051.0922340

Mail: info@en7.it PEC: en7srl@pec.it

LAVORI: REALIZZAZIONE NUOVO PONTE CICLOPEDONALE "PONTE MANETTI" ED OPERE ACCESSORIE

COMMITTENZA

COMMITTENTE:

Provincia di Prato

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI PRATO
COMUNE DI POGGIO A CAIANO

STAFF TECNICO

DIRETTORE LAVORI

Ing. Guido Lenzi

Via Riva Reno 63 - 40122, Bologna. Mail: guido.lenzi@studio-lenzi.it. Cell. 3357762022

DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE

Ing. Alessandro Busca

EN7 srl - Via Bagni di Mario, 13 - Bologna. Mail: a.busca@en7.it Cell. 333 2482494

DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE

Arch. Andrea Bellini

Modoemodo srl - Via Puccini, 19 - Pistoia. Mail: info@modoemodostudio.com Cell. 3403293140

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.1

DATA: 23 novembre 2018

Committente: PROVINCIA DI PRATO
via Ricasoli, 25 - Prato
Legale Rappresentante: Dott.ssa Rosella Bonciolini
RUP: Arch. Nicola Serini

Impresa contraente: ATI ACME SRL - B.P. BENASSI SRL - RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI DI FABIO MANNUCCI SNC

Capogruppo mandataria
ACME SRL
Sede legale via Donzelli da Poneta n. 4
Greve di Chianti (FI)

Lavori: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE CICLOPEDONALE NELLA SEDE DEL "PONTE LEOPOLDO II" E COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LE CASCINE DI TAVOLA E LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO.
CUP: I21B11000500009 - CIG: 7431579CFC

Contratto: 18 maggio 2018

Commessa: 11-010 Ponte Manetti

Pag.: --, 1 di 2

N° rev.	Data	Motivo della revisione	Emessa da:	Approvata da:
1	Maggio 2018	Aggiornamento Impaginazione	AB	GL

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

Il giorno 23 del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto, il sottoscritto Ing. Guido Lenzi in qualità di Direttore dei Lavori,


PREMESSO

- Che l'Amministrazione appaltante ha deciso di realizzare un progetto di illuminazione della pista ciclabile e del ponte allo scopo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell' intero percorso;
- Che la Regione Toscana ha espresso parere favorevole allo sviluppo di tale progetto di variante con nota prot. 9707/0218;
- Che allo scopo è in corso di preparazione una perizia suppletiva per i nuovi lavori da realizzarsi;
- Che tali lavori comporterebbero la manomissione dei rilevati e delle pavimentazioni in corso di realizzazione;

tutto ciò considerato,

ORDINA

la sospensione parziale dei lavori stradali su tutto il tracciato della pista ciclabile, sia in Comune di Prato che in Comune di Poggio a Caiano.



La Capogruppo mandataria, **ACME SRL**

Visto, il RUP, Arch. Nicola Serini

Commissa: 11-010 Ponte Manetti

Pag.: --, 2 di 2

N° rev.	Data	Motivo della revisione	Emessa da:	Approvata da:
1	Marzo 2018			