



# PROVINCIA DI PRATO

**Registro generale n. 1060 del 14/08/2020**

**Determina con Impegno di spesa**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:  
AREA TECNICA**


---

**SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto Intervento di Ristrutturazione e messa a norma immobile da adibire a sede distaccata Liceo Artistico Brunelleschi a Montemurlo per la Provincia di Prato Approvazione perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG 82311743AA

**Direttore dell'Area Bonciolini Rossella**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato**



**Determina N. 1060 del 14/08/2020**

**Oggetto: Intervento di Ristrutturazione e messa a norma immobile da adibire a sede distaccata Liceo Artistico Brunelleschi a Montemurlo per la Provincia di Prato Approvazione perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG 82311743AA**

**IL DIRETTORE DELL'AREA**

**Autorizzato:**

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.


**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera C.P. n. 7 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.";
- la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.";
- l'Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione;
- l'Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 "Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Performance-parte obiettivi. Approvazione";

**Vista** la Determinazione n.1298 del 26/11/2019 della Provincia di Prato, avente ad oggetto "*Immobile di proprietà del Comune di Montemurlo da adibire a sede distaccata del Liceo Artistico Brunelleschi sito in Montemurlo, via Milano – via Napoli - Intervento di ristrutturazione e messa a norma. Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell'intervento*"

**Vista la** Det. n. 281 del 3/3/2020 avente ad oggetto "Intervento ristrutturazione e messa a norma immobile del Comune di Montemurlo da adibire a sede distaccata Liceo Artistico Brunelleschi a Montemurlo per la Provincia di Prato. *Presa atto aggiudicazione. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento ditta aggiudicataria . Impegno di spesa*", con la quale si stabiliva fra l'altro di:

- prendere atto della Determina n. 112 del 13/02/2020 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, D.ssa Simona Nardi, avente ad oggetto "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO.2 LETT. C-BIS) DLGS 50/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEMURLO DA ADIBIRE A SEDE DI-



STACCATA DEL LICEO ARTISTICO BRUNELLESCHI A MONTEMURLO PER LA PROVINCIA DI PRATO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INTEGRAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. ”;


- procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all'affidamento dei lavori in oggetto a favore della **Soc. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. CF/P.IVA 04788971002 Via Campobello, 1A 00071 Pomezia (RM)**, che ha offerto il ribasso del 29,80% concludente nell'importo di aggiudicazione di € **243.594,00** al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € **3.000,00** ha comportato un importo contrattuale di € **246.594,00** oltre IVA;

- dare atto che, il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	
<b>A) Opere:</b>	<b>progetto</b>
Importo complessivo lavori	€ <b>350.000,00</b>
di cui:	
Importo lavori sottoposto a ribasso d'asta (di cui € 138.800,00 relativi a costi per la manopera)	€ 347.000,00
ribasso d'asta 29,80%	€ 103.406,00
importo ribassato	€ 243.594,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
<b>Totale A</b>	€ <b>246.594,00</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>	
1) per I.V.A. 10%	€ 24.659,40
<b>Totale A+ B1</b>	€ <b>271.253,40</b>
2) spese per gara d'appalto	€ 1.975,00
3) Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 7 del CSA	€ 115.346,60
<b>Totale B</b>	€ <b>141.981,00</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>	
1) spese tecniche per prog+ DL+ sic. (Prof. Esterno)	€ 49.742,41
2) spese tecniche per relazione geologica (Prof. Esterno)	€ 1.368,00
3) spese tecniche per prog acustica (Prof. Esterno)	€ 2.918,24
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 7.000,00
<b>Totale C</b>	€ <b>61.028,65</b>
<b>Totale A+ B+ C</b>	€ <b>449.603,65</b>

- **procedere**, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della ditta **Soc. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. CF/P.IVA 04788971002 Via Campobello, 1A 00071 Pomezia (RM)**, per l'importo dei lavori pari ad € **271.253,40** (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sull' Esercizio Provvisorio, Cap. 22440/4 "manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti avanzo amministrazione libero" piano finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell'**Imp.2019/572/1**);

- **dare atto** altresì di mantenere disponibile nel quadro economico alla voce "Somme a disposizione per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall' art. 7 del CSA" la somma di € **115.346,60** derivante dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, tenuto conto che questa condizione risulta prevista nell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, dando atto che in caso di non formalizzazione nei termini previsti dalla normativa confluiranno in avanzo, con riferimento all'Esercizio Provvisorio Cap. 22440/4 "manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti avanzo amministrazione libero" piano finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell'**Imp.2019/572/1**);



- **rimodulare** pertanto l'impegno n.2019/572/2, che passa da € 1.600,00 ad € 115.346,60;

- **dare atto** che, ai fini del quadro economico, risulta:

€ 7.000,00 per incentivi ai sensi art 113 D.Lgs 50/2016 a valere sul capitolo 22440/9 "ex art 92 D. Lgs. 163/06 manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti" avanzo di amministrazione libero piano finanziario 2.02.01.09.003 missione/programma 04.02 classificazione cofog 09.(**Imp.2019/573/1** e **Imp.2019/573/2**);

- **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la **Dott.ssa Rossella Bonciolini**, Dirigente dell'area tecnica dell'ente;

**Dato atto** inoltre che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato il 30/03/2020, Rep. n° 17 del 30/03/2020;
- in data 28/05/2020 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con determina n. 781 del 01/07/2020 in seguito alla richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% sull'importo contrattuale presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020 art. 207, si è proceduto alla liquidazione l'importo di € 81.376,02 IVA inclusa;

**Richiamato:**


- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d'appalto n. 28/2020 ed in particolare l'articolo 7 "Variazione dei lavori" il quale recita: "La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori";

**Preso atto** che con nota prot. n. 7463 del 13/08/2020, l'Ing. Franco Cecconi, incaricato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto provvedeva alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell' art. 106 c.1 lett. "b";

**Dato atto** che l'Ing. Franco Cecconi, in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per le motivazioni sopra riportate, ha redatto una perizia di variante e suppletiva per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. "b" dell'importo complessivo di € 45.378,65 al netto del ribasso d'asta praticato dall'appaltatore per i lavori, oltre IVA di legge, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione tecnica
2. Perizia di variante e suppletiva
3. Quadro comparativo
4. Analisi prezzi
5. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
6. Quadro economico

**Dato atto** inoltre che:




- la perizia di variante e suppletiva per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e presenti nel quadro economico;
- nello specifico, la perizia di variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dalla necessità di inserire i costi per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, e da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. b del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;
- inoltre sono stati aggiunti i costi della sicurezza dovuti all'emergenza COVID-19 in ottemperanza alla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020;
- l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all'approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguito del contratto d'appalto in essere.
- inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera e considerata la necessità di ultimare tutti i lavori in progetto entro l'inizio del prossimo anno scolastico (settembre 2020) questa ipotesi non risulta conveniente per l'Ente;

**Rilevato** che per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori Ing. Franco Cecconi identifica la fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto **ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.** per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario;

**Dato atto** altresì che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il Geom Ilaria Testa, nella sua qualità di Assistente al RUP, a seguito di istruttoria e di esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

- - l'incremento di importo della perizia in parola rispetta i limiti di legge;
- - l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'atto aggiuntivo di sottomissione, accettandone il contenuto ed i correlati lavori in parola agli stessi patti e condizioni di cui all'atto aggiuntivo per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;
  - - i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste ai nuovi prezzi come da verbale di concordamento riportato nell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
  - - che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori, risulta così articolato:



QUADRO ECONOMICO	progetto	variante	differenza
<b>A) Opere:</b>			
Importo lavori sottoposto a ribasso d'asta	€ 243.594,00	283.878,17	€ 40.284,17
Oneri emergenza Covid DGR 645/20		€ 4.825,93	€ 4.825,93
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00	€ 3.268,55	€ 268,55
<b>Totale A</b>	<b>€ 246.594,00</b>	<b>€ 291.972,65</b>	<b>€ 45.378,65</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>			
1) per I.V.A. 10%	€ 24.659,40	€ 29.197,26	€ 4.537,86
<b>Totale A+ B1</b>	<b>€ 271.253,40</b>	<b>€ 321.169,91</b>	<b>€ 49.916,51</b>
2) Spese per gara d'appalto	€ 1.975,00	€ 1.975,00	
3) Somme a disposizione per eventuali modifiche del contratto durante l'efficacia art. 7 CSA	€ 115.346,60	€ 65.430,09	-€ 49.916,51
giusta determinazione nr. 731 e 805/2020		-€ 6.170,17	-€ 6.170,17
<b>Totale B</b>	<b>€ 141.981,00</b>	<b>€ 90.432,18</b>	
<b>C) Spese Tecniche:</b>			
1) spese tecniche per prog+ DL+ sic. (Prof. Esterno)	€ 49.742,41	€ 49.742,41	
2) spese tecniche per relazione geologica (Prof. Esterno)	€ 1.368,00	€ 1.368,00	
3) spese tecniche per prog acustica (Prof. Esterno)	€ 2.918,24	€ 2.918,24	
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
spese tecniche giuste determinazioni nr. 731 e 805/2020		€ 6.170,17	€ 6.170,17
<b>Totale C</b>	<b>€ 61.028,65</b>	<b>€ 67.198,82</b>	<b>€ 6.170,17</b>
<b>Totale A+ B+ C</b>	<b>€ 449.603,65</b>	<b>€ 449.603,65</b>	


**Precisato**, come da allegata relazione, del RUP, che l'importo della perizia in parola è contenuto entro il limite del 20% dell'importo del contratto d'appalto iniziale (euro 45.378,65 / euro 246.594,00 = 18,40%) pertanto non è necessario acquisire un "CIG aggiuntivo" relativo alla variante in parola ;

**Dato atto** che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **82311743AA**;
- il codice CUP dell'intervento è: **I19E19000460003**;
- il codice CUI dell'intervento è: **L92035800488201900016** ;
- la **Soc. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Pomezia (RM)** risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL\_INAIL\_22566287, con scadenza 15/10/2020;
- la **Soc. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Pomezia (RM)** ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota in data 24/02/2020 (Prot. Prov. n° 1853 del 24/02/2020) depositata in atti;

**Ritenuto** pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta variante alla **Soc. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Pomezia (RM)** mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;



- di impegnare la somma di € 49.916,51 per i lavori di variante compresa IVA di legge a favore della **Soc. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Pomezia (RM)**, con riferimento Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - a valere sul capitolo Cap. 22440/4 “manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti avanzo amministrazione libero” piano finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’**Imp.2019/572/2**);

**Di dare atto** che l’importo di € 115.346,60, giuste det n. 731/2020 e 805/2020, è stato destinato per gli importi di € 761,28 e € 5.408,89 a spese tecniche di cui agli interventi in oggetto;

**Dato atto** altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto** l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*”;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012”

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA


**Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di prendere atto**, approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal supporto al RUP **Geometra Ilaria Testa** e dalla sottoscritta;

**Di approvare** la perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa a “Intervento di Ristrutturazione e messa a norma immobile del Comune di Montemurlo da adibire a sede distaccata Liceo Artistico Brunelleschi a Montemurlo per la Provincia di Prato”, redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Franco Cecconi, con nota prot. n. 7463 del 13/08/2020, e depositata agli atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Perizia di variante e suppletiva
3. Quadro comparativo
4. Analisi prezzi
5. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
6. Quadro economico

**Di formalizzare** l’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 49.916,51 a favore della **Soc. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Pomezia (RM)** a valere sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - a valere sul Cap. 22440/4 “manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi



impianti avanzo amministrazione libero” piano finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’Imp.2019/572/2);


**Di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell’opera di € 449.603,65 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	progetto	variante	differenza
<b>A) Opere:</b>			
Importo lavori sottoposto a ribasso d'asta	€ 243.594,00	283.878,17	€ 40.284,17
Oneri emergenza Covid DGR 645/20		€ 4.825,93	€ 4.825,93
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00	€ 3.268,55	€ 268,55
<b>Totale A</b>	<b>€ 246.594,00</b>	<b>€ 291.972,65</b>	<b>€ 45.378,65</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>			
1) per I.V.A. 10%	€ 24.659,40	€ 29.197,26	€ 4.537,86
<b>Totale A+ B1</b>	<b>€ 271.253,40</b>	<b>€ 321.169,91</b>	<b>€ 49.916,51</b>
2) Spese per gara d'appalto	€ 1.975,00	€ 1.975,00	
3) Somme a disposizione per eventuali modifiche del contratto durante l'efficacia art. 7 CSA	€ 115.346,60	€ 65.430,09	-€ 49.916,51
giusta determinazione nr. 731 e 805/2020		-€ 6.170,17	-€ 6.170,17
<b>Totale B</b>	<b>€ 141.981,00</b>	<b>€ 90.432,18</b>	
<b>C) Spese Tecniche:</b>			
1) spese tecniche per prog+ DL+ sic. (Prof. Esterno)	€ 49.742,41	€ 49.742,41	
2) spese tecniche per relazione geologica (Prof. Esterno)	€ 1.368,00	€ 1.368,00	
3) spese tecniche per prog acustica (Prof. Esterno)	€ 2.918,24	€ 2.918,24	
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
spese tecniche giuste determinazioni nr. 731 e 805/2020		€ 6.170,17	€ 6.170,17
<b>Totale C</b>	<b>€ 61.028,65</b>	<b>€ 67.198,82</b>	<b>€ 6.170,17</b>
<b>Totale A+ B+ C</b>	<b>€ 449.603,65</b>	<b>€ 449.603,65</b>	

**Di dare atto** che l’importo di € 115.346,60, giuste det n. 731/2020 e 805/2020, è stato destinato per gli importi di € 761,28 e € 5.408,89 a spese tecniche di cui agli interventi in oggetto;

**Di dare atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi;





**Di disporre che:**

- 1) ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
- 2) ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA;
- 3) ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it);

**Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Prato;

**Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

**Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Rossella Bonciolini**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1060 DEL 14/08/2020**

**Oggetto: Intervento di Ristrutturazione e messa a norma immobile da adibire a sede distaccata Liceo Artistico Brunelleschi a Montemurlo per la Provincia di Prato Approvazione perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG 82311743AA**

<b>Impegno</b>	13338 - G.I. GENERAL IMPIANTI SRL		
<b>Capitolo</b>	22440/4	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)		
<b>Oggetto</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILE COMUNE MONTEMURLO SEDE DISTACCATA LICEO ARTISTICO BRUNELLESCHI LAVORI		
<b>Numero</b>	2019/572/1	<b>Importo</b>	€ 321.169,91

<b>Impegno</b>	-		
<b>Capitolo</b>	22440/4	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)		
<b>Oggetto</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILE COMUNE MONTEMURLO SEDE DISTACCATA LICEO ARTISTICO BRUNELLESCHI IMPREVISTI		
<b>Numero</b>	2019/572/2	<b>Importo</b>	€ 59.259,92

Totale Impegni: €380.429,83

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

---